

1408_Nebau Mehrzweckhalle Bubendorf | Informationen zu den Bauarbeiten

Zeitspanne: Mo 22.05.2017 21. KW bis Fr 30.06.2017 26. KW

Von: Bis: Unternehmer / Arbeit: Beeinträchtigung:

22.05.17	09.06.17	Spenglerarbeit, Flachdacharbeiten • Beplankung Aussentüren; letzt Abschlussarbeiten Dafag AG, Herzogenbuchsee	Normaler Baulärm
22.05.17	30.06.17	Elektroinstallation • Installationsarbeiten, Apparatemontagen Alpiq AG, Sissach	Normaler Baulärm
23.05.17	09.06.17	Sanitärinstallation • Fertiginstallation, Apparatemontage Alltech AG Muttenz	Normaler Baulärm
26.05.17	29.05.17	Fassadengerüst • Demontage Teil Süd Kapulica AG, Reinach	Normaler Baulärm
22.05.17	30.06.17	Wand- und Deckenbekleidungen Holz • Montage Wand- und Deckenbekleidung bbf Weber, Feraltdorf	Normaler Baulärm
29.05.17	09.06.17	Schreinerarbeiten • Montage WC-Trennwände und Türfutter Heinz Wahl, Bubendorf	Normaler Baulärm
29.05.17	30.06.17	Innentüren Holz • Türblattmontage Jos. Berchtold AG, Zürich	Normaler Baulärm
29.05.17	30.06.17	Garderobeneinrichtungen • Montage Bänke und Haken Rena AG, Luzern	Normaler Baulärm
06.06.17	09.06.17	Schlosserarbeiten • Montage Aussengeländer Furrer AG, Lausen	Normaler Baulärm
29.05.17	30.06.17	Malerarbeiten • Innere Malerarbeiten Sollberger AG, Bubendorf	Normaler Baulärm
26.06.17	30.06.17	Turngeräte • Gerätemontage Alder & Eisenhut AG, Ebnet-Kappel	Normaler Baulärm
22.05.17	30.06.17	Diverse Arbeiten • Verschiedene Montage- und Fertigstellungsarbeiten Diverse Unternehmen	Normaler Baulärm

Liestal, 22. Mai 2017