

**1408\_Nebau Mehrzweckhalle Bubendorf | Informationen zu den Bauarbeiten**

Zeitspanne: Mo 03.07.2017 27. KW bis Fr 11.08.2017 32. KW

Von:            Bis:            Unternehmer / Arbeit:            Beeinträchtigung:

03.07.17	11.08.17	<b>Elektroinstallation</b> • Endmontagen, Inbetriebnahmen  Alpiq AG, Sissach	Normaler Baulärm
03.07.17	14.07.17	<b>Heizungsinstallatin</b> • Einregulierungen, Inbetriebnahme  Alltech AG, Muttenz	Normaler Baulärm
03.07.17	14.07.17	<b>Lüftungsinstallation</b> • Einregulierungen, Inbetriebnahme •  Alltech AG Muttenz	Normaler Baulärm
03.07.17	29.05.17	<b>Sanitärinstallation</b> • Apparatemontage, Inbetriebnahme  Alltech AG Muttenz	Normaler Baulärm
03.07.17	14.07.17	<b>Wand- und Deckenbekleidungen Holz</b> • Montage Wand- und Deckenbekleidung Halle  bbf Weber, Feraltdorf	Normaler Baulärm
10.06.17	28.07.17	<b>Wand- und Deckenbekleidungen Holz</b> • Montage Wand- und Deckenbekleidung Foyer  bbf Weber, Feraltdorf	Normaler Baulärm
03.07.17	07.07.17	<b>Innentüren Holz</b> • Türblattmontage  Jos. Berchtold AG, Zürich	Normaler Baulärm
10.07.17	14.07.17	<b>Schliessanlage</b> • Montage Zylinder  Impuls AG, Gelterkinden	Normaler Baulärm
24.07.17	04.08.17	<b>Bodenbelag Halle</b> • Einbau PU-Belag  Jank + Blatter AG, Rothenburg	Normaler Baulärm
03.07.17	28.07.17	<b>Malerarbeiten</b> • Innere Malerarbeiten  Sollberger AG, Bubendorf	Normaler Baulärm
24.07.17	11.08.17	<b>Bühnentechnik</b> • Fertigstellung und Funktionskontrollen  Wyss AG, Näfels; Maurer AG, Liestal; H&T AG, Aarau	Normaler Baulärm
02.08.17	04.08.17	<b>Turngeräte</b> • Geräteraumeinrichtung  Alder & Eisenhut AG, Ebnat-Kappel	Normaler Baulärm
22.05.17	30.06.17	<b>Diverse Arbeiten</b> • Verschiedene Montage- und Fertigstellungsarbeiten  Diverse Unternehmen	Normaler Baulärm

Liestal, 30. Juni 2017